

Ficha de Verificação de Serviço

FVS-005 | Concretagem

Aprovada

100% Conforme

Bairro Planejado Boa Safra

NI-BS-550

Rodovia de acesso à BR-163, km 4, Boa Safra, Sorriso - MT

PERÍODO 11/08/2025 a 14/03/2026

INSPECTOR Ademir Rocha

RECORTE Quadra 01

Verificações

QUADRA 01

50 UNIDADES

ITEM DE VERIFICAÇÃO	MÉTODO · TOLERÂNCIA	Q01-L01-PCD	Q01-L02	Q01-L03	Q01-L04	Q01-L05	Q01-L06	Q01-L07	Q01-L08	Q01-L09	Q01-L10	Q01-L11	Q01-L12	
01 NF de cada caminhão confere com o pedido — por caminhão, rastreado por casa	Conferência de NF Conforme pedido		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
02 Ensaio de espalhamento (concreto autoadensável) por caminhão dentro da faixa combinada	Ensaio de espalhamento Faixa do contrato com a concretreira		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
03 Lançamento contínuo conforme o plano de concretagem — sem junta fria não prevista	Visual		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
04 Preenchimento completo dos painéis — contra os ninhos de concretagem	Visual durante o lançamento		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
05 Nivelamento e acabamento da laje	Visual Referência ≤ 10 mm vs cota (NBR 16055:2012); na prática, avaliação visual		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
06 Casa desformada íntegra — sem arrancamento de canto, quebra ou marca de desforma precoce; falhas de superfície anotadas para reparo	Visual		✓	CR	✓	✓	✓	✓	✓	R	CR	CR	CR	
07 Conjuntos de 2ª etapa montados e travados sobre a casa desformada	Inspeção sistemática		✓	✓	✓	CR	✓	R	✓	✓	✓	CR	✓	
08 Recebimento dos caminhões do dia e lançamento completo (platibanda + casinha da caixa d'água)	NF + espalhamento + visual Conforme pedido		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ITEM DE VERIFICAÇÃO	MÉTODO · TOLERÂNCIA		Q01-L13	Q01-L14	Q01-L15	Q01-L16	Q01-L17	Q01-L18	Q01-L19	Q01-L20	Q01-L21	Q01-L22	Q01-L23	Q01-L24
01 NF de cada caminhão confere com o pedido — por caminhão, rastreado por casa	Conferência de NF Conforme pedido		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
02 Ensaio de espalhamento (concreto autoadensável) por caminhão dentro da faixa combinada	Ensaio de espalhamento Faixa do contrato com a concretreira		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
03 Lançamento contínuo conforme o plano de concretagem — sem junta fria não prevista	Visual		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
04 Preenchimento completo dos painéis — contra os ninhos de concretagem	Visual durante o lançamento		✓	✓	✓	✓	CR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
05 Nivelamento e acabamento da laje	Visual Referência ≤ 10 mm vs cota (NBR 16055:2012); na prática, avaliação visual		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Verificações

ITEM DE VERIFICAÇÃO	MÉTODO · TOLERÂNCIA	Q01-L13	Q01-L14	Q01-L15	Q01-L16	Q01-L17	Q01-L18	Q01-L19	Q01-L20	Q01-L21	Q01-L22	Q01-L23	Q01-L24
06 Casa desformada íntegra — sem arrancamento de canto, quebra ou marca de desforma precoce; falhas de superfície anotadas para reparo	Visual	✓	CR	✓	CR	✓	✓	CR	✓	✓	CR	CR	CR
07 Conjuntos de 2ª etapa montados e travados sobre a casa desformada	Inspeção sistemática	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
08 Recebimento dos caminhões do dia e lançamento completo (platibanda + casinha da caixa d'água)	NF + espalhamento + visual Conforme pedido	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ITEM DE VERIFICAÇÃO	MÉTODO · TOLERÂNCIA	Q01-L25	Q01-L26	Q01-L27	Q01-L28	Q01-L29	Q01-L30	Q01-L31	Q01-L32	Q01-L33	Q01-L34	Q01-L35	Q01-L36
01 NF de cada caminhão confere com o pedido — por caminhão, rastreado por casa	Conferência de NF Conforme pedido	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
02 Ensaio de espalhamento (concreto autoadensável) por caminhão dentro da faixa combinada	Ensaio de espalhamento Faixa do contrato com a concreiteira	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
03 Lançamento contínuo conforme o plano de concretagem — sem junta fria não prevista	Visual	✓	✓	✓	✓	✓	✓	CR	✓	✓	✓	✓	R
04 Preenchimento completo dos painéis — contra os ninhos de concretagem	Visual durante o lançamento	✓	CR	✓	CR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	CR	✓
05 Nivelamento e acabamento da laje	Visual Referência ≤ 10 mm vs cota (NBR 16055:2012); na prática, avaliação visual	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
06 Casa desformada íntegra — sem arrancamento de canto, quebra ou marca de desforma precoce; falhas de superfície anotadas para reparo	Visual	✓	✓	✓	✓	✓	✓	CR	R	✓	CR	✓	✓
07 Conjuntos de 2ª etapa montados e travados sobre a casa desformada	Inspeção sistemática	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
08 Recebimento dos caminhões do dia e lançamento completo (platibanda + casinha da caixa d'água)	NF + espalhamento + visual Conforme pedido	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ITEM DE VERIFICAÇÃO	MÉTODO · TOLERÂNCIA	Q01-L37	Q01-L38	Q01-L39	Q01-L40	Q01-L41	Q01-L42	Q01-L43	Q01-L44	Q01-L45	Q01-L46	Q01-L47	Q01-L48
01 NF de cada caminhão confere com o pedido — por caminhão, rastreado por casa	Conferência de NF Conforme pedido	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
02 Ensaio de espalhamento (concreto autoadensável) por caminhão dentro da faixa combinada	Ensaio de espalhamento Faixa do contrato com a concreiteira	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
03 Lançamento contínuo conforme o plano de concretagem — sem junta fria não prevista	Visual	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	CR	✓	CR	✓	✓
04 Preenchimento completo dos painéis — contra os ninhos de concretagem	Visual durante o lançamento	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	CR	✓	✓	✓	✓
05 Nivelamento e acabamento da laje	Visual Referência ≤ 10 mm vs cota (NBR 16055:2012); na prática, avaliação visual	✓	✓	✓	✓	✓	CR	✓	✓	✓	CR	✓	✓

Verificações

ITEM DE VERIFICAÇÃO	MÉTODO · TOLERÂNCIA	Q01-L37	Q01-L38	Q01-L39	Q01-L40	Q01-L41	Q01-L42	Q01-L43	Q01-L44	Q01-L45	Q01-L46	Q01-L47	Q01-L48
06 Casa desformada íntegra — sem arrancamento de canto, quebra ou marca de desforma precoce; falhas de superfície anotadas para reparo	Visual	CR	R	✓	✓	CR	✓	R	CR	✓	CR	✓	CR
07 Conjuntos de 2ª etapa montados e travados sobre a casa desformada	Inspeção sistemática	✓	✓	✓	CR	✓	CR	✓	✓	✓	✓	✓	✓
08 Recebimento dos caminhões do dia e lançamento completo (platibanda + casinha da caixa d'água)	NF + espalhamento + visual Conforme pedido	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ITEM DE VERIFICAÇÃO	MÉTODO · TOLERÂNCIA	Q01-L49	Q01-L50
01 NF de cada caminhão confere com o pedido — por caminhão, rastreado por casa	Conferência de NF Conforme pedido	✓	✓
02 Ensaio de espalhamento (concreto autoadensável) por caminhão dentro da faixa combinada	Ensaio de espalhamento Faixa do contrato com a concreiteira	✓	✓
03 Lançamento contínuo conforme o plano de concretagem — sem junta fria não prevista	Visual	✓	✓
04 Preenchimento completo dos painéis — contra os ninhos de concretagem	Visual durante o lançamento	✓	CR
05 Nivelamento e acabamento da laje	Visual Referência ≤ 10 mm vs cota (NBR 16055:2012); na prática, avaliação visual	✓	✓
06 Casa desformada íntegra — sem arrancamento de canto, quebra ou marca de desforma precoce; falhas de superfície anotadas para reparo	Visual	✓	LC
07 Conjuntos de 2ª etapa montados e travados sobre a casa desformada	Inspeção sistemática	✓	✓
08 Recebimento dos caminhões do dia e lançamento completo (platibanda + casinha da caixa d'água)	NF + espalhamento + visual Conforme pedido	✓	✓

✓ CONFORME

CR CONFORME APÓS REINSPEÇÃO

R RETRABALHO APROVADO

LC APROVADO COM CONCESSÃO

RR NÃO CONFORME APÓS RETRABALHO

Não conformidades

01	Q01-L02	Casa desformada íntegra — sem arrancamento de canto, quebra ou marca de desforma precoce; falhas de superfície anotadas para reparo INSPEÇÃO 11/08/2025 · Ademir Rocha Arrancamento ou quebra na desforma — Marca de desforma funda na fachada frontal, painel saiu fora de esquadro e mordeu o concreto. REINSPEÇÃO 13/08/2025 · Ademir Rocha  Conforme após reinspeção. Reparo concluído, conforme.
02	Q01-L04	Conjuntos de 2ª etapa montados e travados sobre a casa desformada INSPEÇÃO 11/08/2025 · Ademir Rocha Ninho de concretagem — Vazio localizado na quina externa da fachada frontal. REINSPEÇÃO 14/08/2025 · Ademir Rocha  Conforme após reinspeção

03 Q01-L06

Conjuntos de 2ª etapa montados e travados sobre a casa desformada

INSPEÇÃO	12/08/2025 · Ademir Rocha	Ninho de concretagem — Ninho de concretagem no requadro da janela do quarto dos fundos, canto inferior.
REINSPEÇÃO	15/08/2025 · Ademir Rocha	 Retrabalho aprovado. Região demolida pontualmente, limpa e preenchida com graute.

04 Q01-L09

Casa desformada íntegra — sem arrancamento de canto, quebra ou marca de desforma precoce; falhas de superfície anotadas para reparo

INSPEÇÃO	13/08/2025 · Ademir Rocha	Arrancamento ou quebra na desforma — Borda do vão da janela do quarto dos fundos veio junto com o negativo.
REINSPEÇÃO	16/08/2025 · Ademir Rocha	 Retrabalho aprovado. Trecho quebrado apicoado e refeito com graute, acompanhado pelo mestre.

05 Q01-L10

Conjuntos de 2ª etapa montados e travados sobre a casa desformada

INSPEÇÃO	13/08/2025 · Ademir Rocha	Ninho de concretagem — Ninho de concretagem na base da parede da sala, agregado exposto.
REINSPEÇÃO	15/08/2025 · Ademir Rocha	 Conforme após reinspeção. Reparo verificado, aprovado.

06 Q01-L10

Casa desformada íntegra — sem arrancamento de canto, quebra ou marca de desforma precoce; falhas de superfície anotadas para reparo

INSPEÇÃO	13/08/2025 · Ademir Rocha	Arrancamento ou quebra na desforma — Concreto quebrou na quina entre sala e corredor ao sacar o painel.
REINSPEÇÃO	16/08/2025 · Ademir Rocha	 Conforme após reinspeção

07 Q01-L12

Casa desformada íntegra — sem arrancamento de canto, quebra ou marca de desforma precoce; falhas de superfície anotadas para reparo

INSPEÇÃO	14/08/2025 · Ademir Rocha	Arrancamento ou quebra na desforma — Quebra na quina da porta da cozinha, desforma levou um pedaço do concreto.
REINSPEÇÃO	19/08/2025 · Ademir Rocha	 Conforme após reinspeção

08 Q01-L11

Casa desformada íntegra — sem arrancamento de canto, quebra ou marca de desforma precoce; falhas de superfície anotadas para reparo

INSPEÇÃO	14/08/2025 · Ademir Rocha	Segregação/bicheira na desforma — Concreto segregado na base da platibanda, visível após a desforma da 2ª etapa.
REINSPEÇÃO	16/08/2025 · Ademir Rocha	 Conforme após reinspeção

09 Q01-L14

Casa desformada íntegra — sem arrancamento de canto, quebra ou marca de desforma precoce; falhas de superfície anotadas para reparo

INSPEÇÃO	15/08/2025 · Ademir Rocha	Arrancamento ou quebra na desforma — Arrancamento na parede da área de serviço, perto da junta de painel.
REINSPEÇÃO	18/08/2025 · Ademir Rocha	 Conforme após reinspeção

10 Q01-L16

Casa desformada íntegra — sem arrancamento de canto, quebra ou marca de desforma precoce; falhas de superfície anotadas para reparo

INSPEÇÃO	15/08/2025 · Ademir Rocha	Arrancamento ou quebra na desforma — Aresta da parede do quarto lascada na retirada do painel.
REINSPEÇÃO	18/08/2025 · Ademir Rocha	 Conforme após reinspeção

11 Q01-L19

Casa desformada íntegra — sem arrancamento de canto, quebra ou marca de desforma precoce; falhas de superfície anotadas para reparo

INSPEÇÃO	16/08/2025 · Ademir Rocha	Segregação/bicheira na desforma — Bicheira pequena mas funda na quina da parede da sala com o corredor.
REINSPEÇÃO	19/08/2025 · Ademir Rocha	 Conforme após reinspeção

12 Q01-L17

Preenchimento completo dos painéis — contra os ninhos de concretagem

INSPEÇÃO	16/08/2025 · Ademir Rocha	Ninho de concretagem — Ninho no pé da platibanda, conjunto de 2ª etapa não encheu completo.
REINSPEÇÃO	18/08/2025 · Ademir Rocha	 Conforme após reinspeção. Preenchimento refeito e aceito.

13 Q01-L22

Casa desformada íntegra — sem arrancamento de canto, quebra ou marca de desforma precoce; falhas de superfície anotadas para reparo

INSPEÇÃO	18/08/2025 · Ademir Rocha	Segregação/bicheira na desforma — Bicheira na base da parede da sala, apareceu na desforma da madrugada.
REINSPEÇÃO	20/08/2025 · Ademir Rocha	 Conforme após reinspeção

14 Q01-L23

Casa desformada íntegra — sem arrancamento de canto, quebra ou marca de desforma precoce; falhas de superfície anotadas para reparo

INSPEÇÃO	19/08/2025 · Ademir Rocha	Segregação/bicheira na desforma — Bicheira sob a janela da cozinha, anotada na desforma para reparo.
REINSPEÇÃO	22/08/2025 · Ademir Rocha	 Conforme após reinspeção

15 Q01-L24

Casa desformada íntegra — sem arrancamento de canto, quebra ou marca de desforma precoce; falhas de superfície anotadas para reparo

INSPEÇÃO	19/08/2025 · Ademir Rocha	Arrancamento ou quebra na desforma — Canto da janela da sala arrancou junto com o painel na desforma.
REINSPEÇÃO	23/08/2025 · Ademir Rocha	 Conforme após reinspeção

16 Q01-L28

Preenchimento completo dos painéis — contra os ninhos de concretagem

INSPEÇÃO	20/08/2025 · Ademir Rocha	Ninho de concretagem — Preenchimento incompleto no encontro parede-laje, sobre a porta da cozinha.
REINSPEÇÃO	25/08/2025 · Ademir Rocha	 Conforme após reinspeção

17 Q01-L26

Preenchimento completo dos painéis — contra os ninhos de concretagem

INSPEÇÃO	20/08/2025 · Ademir Rocha	Ninho de concretagem — Ninho na região da verga da janela do banheiro.
REINSPEÇÃO	23/08/2025 · Ademir Rocha	 Conforme após reinspeção. Corrigido, superfície íntegra na reinspeção.

18 Q01-L31

Casa desformada íntegra — sem arrancamento de canto, quebra ou marca de desforma precoce; falhas de superfície anotadas para reparo

INSPEÇÃO	21/08/2025 · Ademir Rocha	Segregação/bicheira na desforma — Superfície porosa com agregado exposto na fachada frontal, abaixo da janela.
REINSPEÇÃO	22/08/2025 · Ademir Rocha	 Conforme após reinspeção. Refeito e aprovado.

19 Q01-L31

Lançamento contínuo conforme o plano de concretagem — sem junta fria não prevista

INSPEÇÃO	21/08/2025 · Ademir Rocha	Junta fria não prevista — Interrupção de lançamento deixou junta fria na parede da área de serviço.
REINSPEÇÃO	23/08/2025 · Ademir Rocha	 Conforme após reinspeção

20 Q01-L32

Casa desformada íntegra — sem arrancamento de canto, quebra ou marca de desforma precoce; falhas de superfície anotadas para reparo

INSPEÇÃO	22/08/2025 · Ademir Rocha	Segregação/bicheira na desforma — Pé de parede do quarto dos fundos com segregação contínua no rodapé.
REINSPEÇÃO	23/08/2025 · Ademir Rocha	 Retrabalho aprovado. Trecho segregado removido e grauteado, conforme padrão da obra.

21 Q01-L34

Casa desformada íntegra — sem arrancamento de canto, quebra ou marca de desforma precoce; falhas de superfície anotadas para reparo

INSPEÇÃO	22/08/2025 · Ademir Rocha	Arrancamento ou quebra na desforma — Requadro da porta do banheiro com aresta arrancada, vai além de estucamento simples.
REINSPEÇÃO	23/08/2025 · Ademir Rocha	 Conforme após reinspeção. Refeito, superfície aceita.

22 Q01-L35

Preenchimento completo dos painéis — contra os ninhos de concretagem

INSPEÇÃO	23/08/2025 · Ademir Rocha	Ninho de concretagem — Ninho grande na parede externa dos fundos, perto do canto.
REINSPEÇÃO	27/08/2025 · Ademir Rocha	 Conforme após reinspeção

23 Q01-L37

Casa desformada íntegra — sem arrancamento de canto, quebra ou marca de desforma precoce; falhas de superfície anotadas para reparo

INSPEÇÃO	23/08/2025 · Ademir Rocha	Segregação/bicheira na desforma — Segregação no pano da área de serviço, concreto sem pasta na base.
REINSPEÇÃO	27/08/2025 · Ademir Rocha	 Conforme após reinspeção. Corrigido, superfície fechada na reinspeção.

24 Q01-L36

Lançamento contínuo conforme o plano de concretagem — sem junta fria não prevista

INSPEÇÃO	23/08/2025 · Ademir Rocha	Junta fria não prevista — Junta fria atravessando a parede do quarto, camadas não se integraram.
REINSPEÇÃO	25/08/2025 · Ademir Rocha	 Retrabalho aprovado

25 Q01-L38

Casa desformada íntegra — sem arrancamento de canto, quebra ou marca de desforma precoce; falhas de superfície anotadas para reparo

INSPEÇÃO	25/08/2025 · Ademir Rocha	Arrancamento ou quebra na desforma — Lasca grande no canto do vão da porta de entrada.
REINSPEÇÃO	27/08/2025 · Ademir Rocha	 Retrabalho aprovado. Aresta recomposta com argamassa polimérica e desempenada no alinhamento da parede.

26 Q01-L40

Conjuntos de 2ª etapa montados e travados sobre a casa desformada

INSPEÇÃO	25/08/2025 · Ademir Rocha	Ninho de concretagem — Falha de preenchimento no pé da parede do quarto, brita aparente.
REINSPEÇÃO	26/08/2025 · Ademir Rocha	 Conforme após reinspeção

27 Q01-L42

Conjuntos de 2ª etapa montados e travados sobre a casa desformada

INSPEÇÃO	26/08/2025 · Ademir Rocha	Ninho de concretagem — Vazio de concretagem sob a janela da sala, concreto não passou pela tela.
REINSPEÇÃO	29/08/2025 · Ademir Rocha	 Conforme após reinspeção. Graute aplicado, conforme.

28 Q01-L42

Nivelamento e acabamento da laje

INSPEÇÃO	26/08/2025 · Ademir Rocha	Falha de nivelamento da laje — Desnível na laje acima do banheiro, sarrafeamento não fechou plano.
REINSPEÇÃO	29/08/2025 · Ademir Rocha	 Conforme após reinspeção

29 Q01-L41

Casa desformada íntegra — sem arrancamento de canto, quebra ou marca de desforma precoce; falhas de superfície anotadas para reparo

INSPEÇÃO	26/08/2025 · Ademir Rocha	Arrancamento ou quebra na desforma — Quina externa da fachada dos fundos quebrada na desforma.
REINSPEÇÃO	29/08/2025 · Ademir Rocha	 Conforme após reinspeção. Canto recomposto e verificado, aprovado.

30 Q01-L43

Casa desformada íntegra — sem arrancamento de canto, quebra ou marca de desforma precoce; falhas de superfície anotadas para reparo

INSPEÇÃO	26/08/2025 · Ademir Rocha	Arrancamento ou quebra na desforma — Desforma precoce marcou a parede da sala, superfície ainda verde arrancou.
REINSPEÇÃO	28/08/2025 · Ademir Rocha	 Retrabalho aprovado. Equipe de reparos reconstituiu o canto com argamassa estrutural e requadróu a aresta.

31 Q01-L44

Casa desformada íntegra — sem arrancamento de canto, quebra ou marca de desforma precoce; falhas de superfície anotadas para reparo

INSPEÇÃO	27/08/2025 · Ademir Rocha	Arrancamento ou quebra na desforma — Topo da parede da cozinha com quebra onde o painel resistiu a sair.
REINSPEÇÃO	29/08/2025 · Ademir Rocha	 Conforme após reinspeção

32 Q01-L46

Casa desformada íntegra — sem arrancamento de canto, quebra ou marca de desforma precoce; falhas de superfície anotadas para reparo

INSPEÇÃO	27/08/2025 · Ademir Rocha	Arrancamento ou quebra na desforma — Arrancamento no requadro da janela do banheiro, canto vivo comprometido.
REINSPEÇÃO	29/08/2025 · Ademir Rocha	 Conforme após reinspeção. Refeito, superfície aceita.

33 Q01-L44

Preenchimento completo dos painéis — contra os ninhos de concretagem

INSPEÇÃO	27/08/2025 · Ademir Rocha	Ninho de concretagem — Ninho atrás da caixinha do interruptor da cozinha, painel não encheu no ponto.
REINSPEÇÃO	28/08/2025 · Ademir Rocha	 Conforme após reinspeção. Corrigido, superfície íntegra na reinspeção.

34 Q01-L46

Lançamento contínuo conforme o plano de concretagem — sem junta fria não prevista

INSPEÇÃO	27/08/2025 · Ademir Rocha	Junta fria não prevista — Linha de junta fria visível na parede externa dos fundos.
REINSPEÇÃO	28/08/2025 · Ademir Rocha	 Conforme após reinspeção

35 Q01-L44

Lançamento contínuo conforme o plano de concretagem — sem junta fria não prevista

INSPEÇÃO	27/08/2025 · Ademir Rocha	Junta fria não prevista — Emenda de concretagem não prevista no pano da cozinha, marca contínua na meia altura.
REINSPEÇÃO	29/08/2025 · Ademir Rocha	 Conforme após reinspeção

36 Q01-L46

Nivelamento e acabamento da laje

INSPEÇÃO	27/08/2025 · Ademir Rocha	Falha de nivelamento da laje — Nivelamento da laje falhou perto da casinha da caixa d'água, ficou lombada.
REINSPEÇÃO	28/08/2025 · Ademir Rocha	 Conforme após reinspeção. Plano conferido com régua, aprovado.

37 Q01-L48

Casa desformada íntegra — sem arrancamento de canto, quebra ou marca de desforma precoce; falhas de superfície anotadas para reparo

INSPEÇÃO	28/08/2025 · Ademir Rocha	Arrancamento ou quebra na desforma — Painel saiu levando material na borda da laje, sobre a varanda.
REINSPEÇÃO	30/08/2025 · Ademir Rocha	 Conforme após reinspeção

38 Q01-L50

Casa desformada íntegra — sem arrancamento de canto, quebra ou marca de desforma precoce; falhas de superfície anotadas para reparo

INSPEÇÃO	29/08/2025 · Ademir Rocha	Arrancamento ou quebra na desforma — Arrancamento no requadro da janela do banheiro, canto vivo comprometido.
REINSPEÇÃO	30/08/2025 · Ademir Rocha	 Aprovado com concessão. Aceito pela engenharia — aresta será refeita junto com os reparos gerais da casa, sem impacto na sequência.

39 Q01-L50

Preenchimento completo dos painéis — contra os ninhos de concretagem

INSPEÇÃO	29/08/2025 · Ademir Rocha	Ninho de concretagem — Agregado exposto na base do vão da porta de entrada.
REINSPEÇÃO	30/08/2025 · Ademir Rocha	 Conforme após reinspeção

DATA / /

Ademir Rocha
INSPETOR

DATA / /

Caio Bertol
RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA-MT 120.554/D